



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

Ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 6, София 1000
тел.: (+359 2) 949 21 15
факс: (+359 2) 981 87 87

www.e-gov.bg
mail@e-gov.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КЪМ ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ
ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

С ПРЕДМЕТ:

„Доставка и монтаж на 13 броя фабрично нови климатизатори във възлите на областните администрации. „

2017 г.

I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ)

Инверторните климатизатори, система „сплит“, ще бъдат доставени и монтирани в следните областни комуникационни центрове:

- Стара Загора – 1 бр. 30000 BTU;
- Шумен – 1 бр. 30000 BTU;
- Враца – 1 бр. 30000 BTU;
- Велико Търново – 2 бр. 30000 BTU;
- Бургас – 1 бр. 30000 BTU;
- Пазарджик – 1 бр. 30000 BTU;
- Пловдив – 1 бр. 30000 BTU;
- Силистра – 1 бр. 30000 BTU;
- Разград – 1 бр. 30000 BTU - (OA);
- Разград – 1 бр. 24000 BTU - (MBP);
- Монтана – 1 бр. 24000 BTU;
- Ямбол – 1 бр. 24000 BTU.

Обектите, в които ще се монтира климатичната техника, са комуникационни центрове, работещи в непрекъснат режим. Местата за монтаж на външните и вътрешните тела да бъдат избрани така, че да бъдат съобразени с архитектурният план на сградите и помещенията и технологичното разположение на техническите съоръжения за да се осигури ефективно поддържане на необходимия температурен режим на апаратурата.

Доставката и монтажа на климатизаторите се извършва без да се прекратява работата на технологичните системи и съоръжения. По време на монтажа е недопустимо замърсяване на комуникационните съоръжения.

Външните тела на климатизаторите да бъдат монтирани на удобни за обслужване места.

При необходимост може да се наложи изместване и/или демонтаж на част от съществуващите (до 7 бр.) климатизатори.

Общи и специфични изисквания:

1. Климатичните съоръжения да бъдат доставени и монтирани в сървърните помещения в определените комуникационни центрове;
2. В климатизираните помещения е необходимо да се поддържа постоянна температура в интервала 20 °C +/-2 °C.
3. Климатичните съоръжения да имат светлинна или цифрова индикация за работното си състояние.
4. Климатичните съоръжения да бъдат инверторни (DC, DDC или хиперинверторни), сплит система, професионален тип, да работят ефективно в режим охлаждане през всички сезони (от + 40°C до -15°C температура на околната среда). Същите да са предназначени за поддържане на постоянен температурен режим в регламентираните граници (18 °C ÷ 22 °C) в помещения, в които са монтирани комуникационни, информационни, UPS и други технологични съоръжения, които работят целогодишно без прекъсване, при пълно натоварване.

5. Климатичните съоръжения да бъдат за стенен монтаж на вътрешните тела с ниско ниво на шума - не повече от 45 dB/60 dB (вътрешно/външно тяло).
6. Машините се стартират автоматично и запазват зададения режим на работа след прекъсване и възстановяване на електрозахранването.
7. Да работят с разрешени от нормативните уредби хладилни агенти и след 2020 г.
8. Енергийната ефективност на климатизаторите в режим на охлаждане да бъде – EER>3.
9. Климатизаторите, които ще бъдат доставени, следва да бъдат снабдени с маркировка „СЕ“ – знак за съответствие и разрешена употреба в Европейската икономическа зона.
10. Гаранционен срок да е не по – малък от 24 месеца, като профилактиката и техническите обслужвания, предписани от завода производител през този период се извършва от и за сметка на Изпълнителя. За извършените ТО и профилактики се подписва двустранен протокол.
11. Да позволяват отдалечаване на двете тела (външно и вътрешно) на разстояние до 15 метра.
12. Местата за монтаж на съоръженията се съобразят с възможностите за обслужване и ремонт и с изискванията на собствениците на сградите.
13. Кондензните тръби да бъдат изведени извън помещенията, на подходящо за целта място. Не се допуска кондензната вода да се излива директно на обществени места (тротоари, улици).
14. Да бъде със стандартно, отговарящо на БДС електрозахранване.
15. Средна дължина на фреоновия път – 10 м.
16. Допуска се при промяна на обстоятелствата, градовете в които се предвижда монтиране на климатичните съоръжения, да се променят след искане на Възложителя, без да се променя броя и вида на климатизаторите.
17. При необходимост и след съгласуване с Възложителя, ще се демонтират или преместят до 7 броя монтирани климатизатори.
18. В определената цена на обществената поръчка влизат всички укрепващи елементи, консумативи (стойки, ланси, дюбели, болтове, винтове, тампони, тръби, фундамент, захранващи кабели, кондензни тръби) и други материали, необходими за нормалния монтаж и работа на машините, както и всички видове транспортни и монтажни дейности. В определената цена са включени и всички дейности по точка 16.
19. Климатизаторите да имат WiFi модул за управление.
20. В рамките на гаранцията, при настъпили повреди по гаранционните условия, Изпълнителят ги отстранява за своя сметка в срок до 5 календарни дни от подаване на сигнала (уведомяването). Уведомлението се извършва от отговорника по договора от страна на Възложителя по телефона и се потвърждава по e-mail.