

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

Към Договор № 68/31.08.2018 г. за възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за вътрешно преустройство на три помещения в предоставените за управление части от административната сграда за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“

№ / 2019 г.



Днес, 04.06 2019 г., в гр. София, между:

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ (ДАЕУ), със седалище и адрес на управление гр. София 1000, Столична община – район Средец, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6, ЕИК по БУЛСТАТ 177098809, представлявана от Кирил Бойков Дойчинов – Главен секретар на ДАЕУ, определен за възложител на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП и упълномощен със Заповед № ДАЕУ-8738/05.10.2018 г. на Председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, и Татяна Димитрова Николова - Захова – директор на дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“ на ДАЕУ, определена да подписва за „втори подпис“ договорите, сключвани от ДАЕУ, съгласно Заповед № ДАЕУ-8738/05.10.2018 г., от една страна

и

„ФРИБУЛ“ ООД, БИК: 103318710, със седалище и адрес на управление: 9010, гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Момина съюза“ № 8, ет. 7, ал. 105, представлявано от Юлия Недева Железова, наричано по-нататък за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Във връзка с одобрен Доклад рег. № ДАЕУ-5166/16.04.2019 г. на началника на отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Бюджет, финанси и управление на собствеността“ в Държавна агенция „Електронно управление“,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 2, б. „д“ и чл. 116, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 44 от Договор № 68/31.08.2018 г., предвид че:

1. в хода на изпълнение на Договор № 68/31.08.2018 г. за извършване на услугата по изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за вътрешно преустройство на три помещения в предоставените за управление части от административната сграда за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“, съгласно посоченото в Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - Приложение № 1 към договора, е възникнала необходимост да отпадне Подобект № 2: Рампа, под колонада от към ул. „Кузман Шалковски“ на ниво ±0.00 (партер) с площ – 150.00 кв. м. и да бъде изготвен идеен и работен инвестиционен проект за помещение – „Паричен салон 1“, находящо се в предоставените за управление части от административната сграда за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“, което се явява непредвидено обстоятелство, по смисъла на § 2, т. 27 от ЗОП;

2. високият статут на сградата (обявена за архитектурно-строителен паметник на културата с категория „национално значение (ДВ бр. 40/1978 г.) и деклариран художествен и исторически паметник на културата“ (д.п. № 2637/07.06.1988 г.), налага режими на опазване не само на фасадите, а и на функционалната схема и на обществено достъпните интериорни пространства, поради което е необходимо да бъде изготвена единна архитектурна концепция за намеса, която заедно с техническото задание (за възложените с договора дейности, допълнено с дейностите за помещения „Паричен салон 1“) и визата за проектиране на основание чл. 83, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за културното наследство, да бъдат съгласувани по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от същия,

се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Страните се съгласяват, в предмета на договора, описан в чл. 1, съответно в Приложение № 1 „Техническа спецификация“ към същия да се направят следните промени:

1. добавя се услугата по изготвяне на идеен и работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за вътрешно преустройство на Паричен салон 1, находящ се в предоставените за управление части от административната сграда за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“;

2. отпада изготвянето на работен инвестиционен проект за Подобект 2 от Техническата спецификация (Приложение № 1 към договора): Рампа, под колонада от към ул. „Кузман Шапкарев“ на ниво ±0.00 (партер) с площ – 150.00 м²;

Чл. 2 (1) За извършване на услугата по изготвяне на идеен и работен инвестиционен проект, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** възнаграждение в размер на 7 000 лв. /седем хиляди лева/ без ДДС, или 8 400 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/ с ДДС.

(2) Общата стойност на услугите по чл. 1 от Договор рег. № 68/31.08.2018 г., в размер на 18 000,00 (осемнадесет хиляди) лева без включен ДДС, съответно 21 600,00 (двадесет и една хиляди и шестстотин) лева с включен ДДС се променя на 25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лв. без ДДС, съответно 30 000,00 (тридесет хиляди) лв. с ДДС.

(3) Страните се споразумяват, че Цената за упражняване на авторски надзор, посочена в чл. 7, ал. 1, т. 2 от договора, включва авторски надзор по време на строителството, съгласно чл. 162 от ЗУТ и за Паричен салон 1.

Чл. 3. (1) Срокът за изготвяне на идеен проект за помещение „Паричен салон 1“ е 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящото споразумение и след предоставяне от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на необходимата информация (изисквания по отношение на предназначението и функциите на помещението) за неговото изготвяне, за което се подписва констативен протокол.

(2) Страните се споразумяват, че срокът, посочен в чл. 5, ал. 1, т. 1 от Договор № 68/31.08.2018 г. се променя, като срокът за изготвяне на работен инвестиционен проект по всички части за всички помещения, предмет на договора и настоящото допълнително споразумение е е 30 (тридесет) календарни дни след съгласуване на единната архитектурна концепция за намеса и техническото задание (за възложените с договора дейности, допълнено с дейностите за помещения „Паричен салон 1“) от НИНКП.

(3) Изпълнителят се задължава в срок от 15 (петнадесет) календарни дни да отстрани забележките на консулганта по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ изготвящ оценка на инвестиционния проект, НИНКП, МРРБ, Столична община, ЕРЦ, РД ПБЗН - София, Софийска вода, или друг проверяващ административен орган. Срокът тече от момента на предоставяне на забележките.

Чл. 4. Останалите клаузи на Договор № 68/31.08.2018 г. за възлагане и изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за вътрешно преустройство на три помещения в

предоставените за управление части от административната сграда за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“, не се изменят.

Допълнителното споразумение се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра – един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Кирил Бойков Дойчилов
Главен секретар на ДАЕУ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Юлия Недева Железова Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Управител на „Фрибул“ ООД

Татяна Николова-Захова Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Директор на дирекция
„Бюджет, финанси
и управление на собствеността“

